

Ersatzneubau der Heinrich-Weitz-Brücke in Linnich	
---	--

Nr.	Vorg	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		ENB Heinrich-Weitz-Brücke	420 Tage	Mon 18.01.27	Die 05.09.28		
2		Arbeitsvorbereitung, TB	40 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.03.27		
3		Bauphase	380 Tage	Mon 15.03.27	Die 05.09.28		
4		Rückbau	80 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.07.27		
5		Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27		
6		Rückbau Versorgungsleitungen	2 Tage	Mon 29.03.27	Die 30.03.27		
7		Aufbau Gerüst/Auffangwanne	3 Tage	Mit 31.03.27	Fre 02.04.27		
8		Rückbau Kragarme	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27		
9		Rückbau Fahrbahnplatte	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27		
10		Aushub Stahltragwerk	5 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27		
11		Teilabbruch Pfeiler	2 Tage	Mon 03.05.27	Die 04.05.27		
12		Kampfmittelsondierungen	3 Tage	Mit 05.05.27	Fre 07.05.27		
13		Herstellung Rammebenen und Verbau Mittelpfeiler	4 Tage	Mon 10.05.27	Don 13.05.27		
14		Teilaushub und Rückbau Pfeiler	4 Tage	Fre 14.05.27	Mit 19.05.27		
15		Herstellung Verbau Widerlager 10+40	30 Tage	Fre 14.05.27	Don 24.06.27		
16		Freilegen und Rückbau Widerlager	11 Tage	Fre 18.06.27	Fre 02.07.27	EA-5 Tage	
17		Bohrebenen	2 Tage	Mon 05.07.27	Die 06.07.27		
18		Kampfmittelsondierungen	3 Tage	Mit 07.07.27	Fre 09.07.27		
19		Bohrpfähle Achse 10	5 Tage	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27		
20		Bohrpfähle Achse 20	5 Tage	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27		
21		Bohrpfähle Achse 30	5 Tage	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27		
22		Bohrpfähle Achse 40	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27		
23		Verankerungen UW-Betonsohlen	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27	EA-5 Tage	
24		Aushub	8 Tage	Mon 23.08.27	Mit 01.09.27		
25		UW-Betonsohlen	2 Tage	Don 02.09.27	Fre 03.09.27		
26		Lenzen der Baugruben	4 Tage	Mon 20.09.27	Don 23.09.27	EA+10 Tag	
27		Ausgleichsschicht	1 Tag	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27		
28		Sauberkeitsschicht	2 Tage	Mon 27.09.27	Die 28.09.27		
29		Pfahlköpfe bearbeiten	7 Tage	Don 30.09.27	Fre 08.10.27	EA+1 Tag	
30		Herstellung Fundamente	20 Tage	Mon 11.10.27	Fre 05.11.27		
31		Herstellung Unterbauten	33 Tage	Mon 08.11.27	Mit 22.12.27		
32		Einbau Lager	4 Tage	Mon 03.01.28	Don 06.01.28		
33		Aufbau Traggerüste an den Unterbauten	6 Tage	Fre 07.01.28	Fre 14.01.28		
34		Montage Stahlträger	3 Tage	Mon 17.01.28	Mit 19.01.28		
35		Herstellung Traggerüst	20 Tage	Don 20.01.28	Mit 16.02.28		
36		Herstellung Überbau	35 Tage	Don 17.02.28	Mit 05.04.28		
37		Abdichtung Kappenbereich	5 Tage	Mon 17.04.28	Fre 21.04.28	EA+7 Tage	
38		Herstellung Kappen	15 Tage	Mon 24.04.28	Fre 12.05.28		
39		Abdichtung Überbau	5 Tage	Mon 15.05.28	Fre 19.05.28		
40		Einbau ÜKO	1 Tag	Fre 19.05.28	Fre 19.05.28	EE	
41		Asphalt Überbau	2 Tage	Mon 22.05.28	Die 23.05.28		
42		Montage Beleuchtungsmaste	2 Tage	Don 25.05.28	Fre 26.05.28	EA+1 Tag	
43		Montage Entwässerung	4 Tage	Mon 29.05.28	Don 01.06.28		
44		Rückbau Traggerüst	6 Tage	Fre 02.06.28	Fre 09.06.28		
45		Korrosionsschutz Überbau m. Einhausung	15 Tage	Mon 12.06.28	Fre 30.06.28		
46		Geländer mit Beleuchtung	5 Tage	Mon 03.07.28	Fre 07.07.28		
47		Restausbau	30 Tage	Mon 10.07.28	Fre 18.08.28		
48		Straßenbau	70 Tage	Mit 24.05.28	Die 29.08.28		
49		Baustelle räumen	4 Tage	Mit 30.08.28	Mon 04.09.28		
50		Verkehrsfreigabe	1 Tag	Die 05.09.28	Die 05.09.28		

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

Dez

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Arbeitsvorbereitung, TB

Rückbau

Baustelleneinrichtung

Rückbau Versorgungsleitungen

Aufbau Gerüst/Auffangwanne

Rückbau Kragarme

Rückbau Fahrbahnplatte

Aushub Stahltragwerk

Teilabbruch Pfeiler

Kampfmittelsondierungen

Herstellung Rammebenen und Verbau Mittelpfeiler

Teilaushub und Rückbau Pfeiler

Herstellung Verbau Widerlager 10+40

Freilegen und Rückbau Widerlager

Bohrebenen

Kampfmittelsondierungen

Bohrpfähle Achse 10

Bohrpfähle Achse 20

Projekt: A 23009 Rurbrücken Linnich	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			