





































## 1400 ERWEITERUNG DER TURNHALLE KELZ

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	<b>Vorlauf Planung und Vergabe</b>	<b>252 Tage</b>	<b>Don 14.11.24</b>	<b>Mon 10.11.25</b>
3	Einreichung Bauantrag / BSK / BK	1 Tag	Don 14.11.24	Don 14.11.24
4	Ausführungsplanung und LV Bau, Statik, Haustechnik	171 Tage	Fre 15.11.24	Fre 18.07.25
5	Ausschreibung + Vergabe Rohbau	50 Tage	Mon 21.07.25	Fre 26.09.25
6	Ausschreibung + Vergabe Dach und Fenster	50 Tage	Mon 21.07.25	Fre 26.09.25
7	Ausschreibung + Vergabe Ausbaugewerke	50 Tage	Mon 01.09.25	Mon 10.11.25
8	Ausschreibung + Vergabe Haustechnik	50 Tage	Mon 01.09.25	Mon 10.11.25
9				
10	<b>Bauausführung</b>	<b>394 Tage</b>	<b>Mon 14.07.25</b>	<b>Don 11.02.27</b>
11	<b>Errichtung Rohbau / Dach / Fenster / Fassade</b>	<b>115 Tage</b>	<b>Die 07.04.26</b>	<b>Fre 18.09.26</b>
12	vorbereitende Arbeiten (Abbruch, Baustelleneinrichtung)	15 Tage	Die 07.04.26	Mon 27.04.26
13	Rohbau Erweiterung	60 Tage	Die 28.04.26	Fre 24.07.26
14	Zimmerarbeiten	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
15	Dachdeckung und Abdichtung	20 Tage	Mon 10.08.26	Fre 04.09.26
16	Fenster	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
17	WDVS	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26
18	<b>Technischer Ausbau</b>	<b>100 Tage</b>	<b>Mon 24.08.26</b>	<b>Don 14.01.27</b>
19	Rohinstallation Heizung Sanitär Lüftung Elektro	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
20	Deckenstrahlungsheizung	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
21	Fertiginstallation Heizung Sanitär Lüftung Elektro	10 Tage	Mit 30.12.26	Don 14.01.27
22	Beleuchtungskörper	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
23	<b>Ausbau Hochbau</b>	<b>105 Tage</b>	<b>Mon 14.09.26</b>	<b>Don 11.02.27</b>
24	Innenputz + Fe Bänke	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26
25	Estrich incl.Trocknung	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
26	Fliesenbeläge	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
27	Abhangdecken	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
28	Geräteraumtore	10 Tage	Mon 02.11.26	Mon 16.11.26
29	Malerarbeiten	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
30	Bodenbeläge / Sportboden	15 Tage	Mon 07.12.26	Die 29.12.26
31	Bauelemente / Innentüren	10 Tage	Mit 30.12.26	Don 14.01.27
32	Baureinigung / Abnahmen	10 Tage	Fre 15.01.27	Don 28.01.27
33	Einrichtung	10 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.02.27
34	<b>Außenanlagen</b>	<b>40 Tage</b>	<b>Mon 12.10.26</b>	<b>Fre 04.12.26</b>
35				
36	<b>Schulferienzeiten</b>	83 Tage	Mon 14.07.25	Die 01.09.26

1400 Terminplan 19.05.2026 .mpp Aufgestellt: Die 19.05.26 daheim + uppenkamp architektur-ing. büro gmbh	Vorgang		Externe Vorgänge		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			

## 1400 ERWEITERUNG DER TURNHALLE KELZ

Vorgang		Externe Vorgänge		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende	