



Südschule Jülich - 3. BA

Bauteil Anbau:

1. Baustelleinrichtung mit Bauzaun um Baufeld Anbau;
2. Einzäunung von Sperrfläche für Baustellenfahrzeuge und Baumaterialien auf Bürgersteig und Teilfläche Straßenfläche;
3. Rückbau Pultdachkonstruktion über EG inkl. Dacheindeckung und Dachstuhl;
- Hierzu Kranstellung auf Straße auf zwei Standorten und jeweilige Straßensperrung;
4. Rückbau Mauerwerk über Decke EG über Gerüst;
5. Lieferung und Montage Holzständerwände 1.OG, neuer Dachstuhl Pultdach inkl. Dacheindeckung;
- Hierzu Kranstellung auf Straße auf zwei Standorten und jeweilige Straßensperrung hierzu;
6. Nach Fertigstellung Umbau und Aufstockung Rückbau, Sperrfläche auf Bürgersteig und Teilfläche Straße;

Zeitfenster:

1. Einzäunung von Sperrfläche für Materialien und Parken - ca. 11 Monate;
2. Rückbau Pultdachkonstruktion, Straßensperrung mit Kranstellung - ca. 2 Wochen;
3. Lieferung und Montage Holzständerwände 1.OG, Straßensperrung mit Kranstellung - ca. 3 Wochen;