

Anlage 2

Rahmenterminplan

Anlage 2					
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Verantwortlichkeiten
0	Rahmenterminplan WVER - Errichtung Sedimentbehandlungsanlage	363 Tage	Die 02.06.26	Don 21.10.27	
1	1 Vergabe	129 Tage	Die 02.06.26	Fre 27.11.26	
2	1.1 Vergabe Los 2 Bogendächer	129 Tage	Die 02.06.26	Fre 27.11.26	
3	1.1.1 Erstellung Ausschreibung Bogendächer Sedimentbehandlungsanlage	25 Tage	Die 02.06.26	Mon 06.07.26	Planer
4	1.1.2 Übergabe Ausschreibung an WVER	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26	Planer
5	1.1.3 Prüfung WVER	10 Tage	Die 07.07.26	Mon 20.07.26	AG / Bauherr
6	1.1.4 Fertigstellung Unterlagen	5 Tage	Die 21.07.26	Mon 27.07.26	Planer
7	1.1.5 Bearbeitung Vergabestelle	47 Tage	Die 28.07.26	Mit 30.09.26	AG / Bauherr
8	1.1.6 Veröffentlichung / Übergabe an Bieter	0 Tage	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	AG / Bauherr
9	1.1.7 Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen	21 Tage	Mit 30.09.26	Mit 28.10.26	AN Bogendächer
10	1.1.8 Bearbeitung der Angebote (Ende der Angebotsfrist bis 10:00 Uhr)	22 Tage	Mit 30.09.26	Don 29.10.26	AN Bogendächer
11	1.1.9 Submission (Öffnung der Angebote ab 10:00 Uhr)	0 Tage	Don 29.10.26	Don 29.10.26	AG / Bauherr
12	1.1.10 Prüfung der Angebote	13 Tage	Fre 30.10.26	Die 17.11.26	Planer
13	1.1.11 Rückfragen / Bietergespräche	5 Tage	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	AN Bogendächer
14	1.1.12 Vergabeempfehlung	3 Tage	Mit 25.11.26	Fre 27.11.26	Planer
15	1.1.13 Vergabe	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26	AG / Bauherr
16	1.2 Vergabe Los 1 Tiefbau und Infrastruktur	129 Tage	Die 02.06.26	Fre 27.11.26	
17	1.2.1 Erstellung Ausschreibung Bogendächer Sedimentbehandlungsanlage	25 Tage	Die 02.06.26	Mon 06.07.26	Planer
18	1.2.2 Übergabe Ausschreibung an WVER	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26	Planer
19	1.2.3 Prüfung WVER	10 Tage	Die 07.07.26	Mon 20.07.26	AG / Bauherr
20	1.2.4 Fertigstellung Unterlagen	5 Tage	Die 21.07.26	Mon 27.07.26	Planer
21	1.2.5 Bearbeitung Vergabestelle	47 Tage	Die 28.07.26	Mit 30.09.26	AG / Bauherr
22	1.2.6 Veröffentlichung / Übergabe an Bieter	0 Tage	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	AG / Bauherr
23	1.2.7 Bearbeitung der Angebote (Ende der Angebotsfrist bis 10:00 Uhr)	22 Tage	Mit 30.09.26	Don 29.10.26	AN Tiefbau
24	1.2.8 Submission (Öffnung der Angebote ab 10:00 Uhr)	0 Tage	Don 29.10.26	Don 29.10.26	AG / Bauherr
25	1.2.9 Prüfung der Angebote	13 Tage	Fre 30.10.26	Die 17.11.26	Planer
26	1.2.10 Rückfragen / Bietergespräche	5 Tage	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	AN Tiefbau
27	1.2.11 Vergabeempfehlung	3 Tage	Mit 25.11.26	Fre 27.11.26	Planer
28	1.2.12 Vergabe	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26	AG / Bauherr
29	2 Ausführungsphase	234 Tage	Mon 30.11.26	Don 21.10.27	
30	2.1 Los 2 Bogendächer	231 Tage	Mon 30.11.26	Mon 18.10.27	
31	2.1.1 Aufstellung Statik Bogendächer	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26	AN Bogendächer
32	2.1.2 Werkplanung Bogendächer	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
33	2.1.3 Übergabe Werkplanung Bogendächer	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
34	2.1.4 Werkplanung Blitzschutz	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
35	2.1.5 Werkplanung Beleuchtungskonzept	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
36	2.1.6 Übergabe Werkplanungen	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
37	2.1.7 Herstellung und Lieferung Bogendächer	20 Tage	Die 27.07.27	Mon 23.08.27	AN Bogendächer
38	2.1.8 Herstellung Konsole Mittelwand	5 Tage	Die 27.07.27	Mon 02.08.27	AN Bogendächer
39	2.1.9 Montage Bogendächer	25 Tage	Die 24.08.27	Mon 27.09.27	AN Bogendächer
40	2.1.10 Montage Geländer	5 Tage	Die 28.09.27	Mon 04.10.27	AN Bogendächer
41	2.1.11 Elektrotechnik	10 Tage	Die 05.10.27	Mon 18.10.27	
42	2.1.11.1 Anschluss Beleuchtung an Pumpenhaus	5 Tage	Die 05.10.27	Mon 11.10.27	AN Bogendächer
43	2.1.11.2 Blitzschutz	5 Tage	Die 12.10.27	Mon 18.10.27	AN Bogendächer
44	2.1.12 Fertigstellung Bogendächer	0 Tage	Mon 18.10.27	Mon 18.10.27	AN Bogendächer
45	2.1.13 Abnahme	0 Tage	Mon 18.10.27	Mon 18.10.27	AN Bogendächer
46	2.2 Statik AG / Bauherr	35 Tage	Mon 11.01.27	Fre 26.02.27	
47	2.2.1 Statik Fundamente und Konsole	35 Tage	Mon 11.01.27	Fre 26.02.27	
48	2.2.1.1 Statik Mittelkonsole Fundamente, Wandverlängerungen und Bodenplatten einschl. Schal- und Bewehrungspläne inkl. Anschlussbewehrungspläne	20 Tage	Mon 11.01.27	Fre 05.02.27	AG / Bauherr
49	2.2.1.2 Prüfstatik Mittelkonsole Fundamente, Wandverlängerungen und Bodenplatten sowie Pläne	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	AG / Bauherr
50	2.3 Los 1 Tiefbau und Infrastruktur	149 Tage	Fre 26.03.27	Don 21.10.27	
51	2.3.1 Übergabe Schal- und Bewehrungspläne Fundamente, Wandverlängerungen, Mittelkonsole Bodenplatten und Anschlussbewehrung	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27	AG / Bauherr
52	2.3.2 Übergabe Werkplanung Bogendächer	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
53	2.3.3 Übergabe Werkplanung Blitzschutz und Beleuchtungskonzept	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27	AN Bogendächer
54	2.3.4 Baustellenorganisation und Materialbestellung	5 Tage	Mon 29.03.27	Fre 02.04.27	AN Tiefbau
55	2.3.5 Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27	AN Tiefbau
56	2.3.6 Rückbau und Erweiterung Pflasterfläche	5 Tage	Mon 12.04.27	Fre 16.04.27	AN Tiefbau
57	2.3.7 Rückbau Betonwand	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	AN Tiefbau
58	2.3.8 Erdarbeiten	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	AN Tiefbau
59	2.3.9 Grabenbau	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27	AN Tiefbau
60	2.3.10 Erdung	3 Tage	Mon 17.05.27	Mit 19.05.27	AN Tiefbau
61	2.3.11 Mastleuchten	3 Tage	Don 20.05.27	Mon 24.05.27	AN Tiefbau
62	2.3.12 Herstellung Fundamente, Wandverlängerungen, Bodenplatten und Anschlussbewehrung Bogendächer	30 Tage	Die 25.05.27	Mon 05.07.27	AN Tiefbau
63	2.3.13 Tor- und Zaunanlage	5 Tage	Die 06.07.27	Mon 12.07.27	AN Tiefbau
64	2.3.14 Aushärtung Fundamente, Wandverlängerungen, Bodenplatten und Anschlussbewehrung Bogendächer	15 Tage	Die 06.07.27	Mon 26.07.27	AN Tiefbau
65	2.3.15 Fertigstellung Tiefbau und Infrastruktur (Zaunanlage)	3 Tage	Die 19.10.27	Don 21.10.27	AN Tiefbau
66	2.3.16 Abnahme	0 Tage	Don 21.10.27	Don 21.10.27	AN Tiefbau

Projekt: Rahmenterminplan WVER - Errichtung Sedimentbehandlungsanlage
Datum: Mon 28.09.26

AG / Bauherr

Planer

AN Tiefbau

AN Bogendächer

Meilenstein

Sammelvorgang

Seite 1