

Anlage 2

Rahmenterminplan

Anlage 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Verantwortlichkeiten	2026												2027												2028												2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Halte 1, 2026				Halte 2, 2026				Halte 1, 2027				Halte 2, 2027				Halte 1, 2028				Halte 2, 2028				Halte 1, 2029				Halte 2, 2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0	Rahmenterminplan WVER - Errichtung Sedimentbehandlungsanlage	363 Tage	Die 02.06.26	Don 21.10.27		02.06	Rahmenterminplan WVER - Errichtung Sedimentbehandlungsanlage																											21.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	1 Vergabe	129 Tage	Die 02.06.26	Fre 27.11.26		02.06	Vergabe																											27.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	1.1 Vergabe Los 2 Bogendächer	129 Tage	Die 02.06.26	Fre 27.11.26		02.06	Vergabe Los 2 Bogendächer																											27.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	1.1.1 Erstellung Ausschreibung Bogendächer Sedimentbehandlungsanlage	25 Tage	Die 02.06.26	Mon 06.07.26	Planer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																