

Anlage 4: Projektterminplan

Hochwasserschutzmaßnahmen am Rinnebach in Kreuzau-Obermaubach

Der Terminplan stellt den vorgesehenen Projektablauf dar. Verbindlich einzuhalten ist ausschließlich der **Fertigstellungstermin der Leistungsphase 6 zum 18.12.2026**, wenn der Zuschlag dieses Planungsauftrags bis zum 01.08.2026 erteilt wird.

Sofern sich der Zuschlag an das Planungsbüro gegenüber dem vorgesehenen Termin, dem 01.08.2026 verschiebt, verschieben sich der Fertigstellungstermin entsprechend.

Die Leistungen sind so zu organisieren, dass der Fertigstellungstermin eingehalten wird. Sofern erkennbar wird, dass Termine oder Meilensteine nicht eingehalten werden können, ist der Auftraggeber hierüber unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie der voraussichtlichen Auswirkungen auf den weiteren Projektablauf zu informieren.

Skizzierter Projektverlauf (bei erteiltem Zuschlag bis 01.08.2026):

Zuschlag und Leistungsbeginn:	01.08.2026		
Erstellung der Ausführungsplanung (Lph 5):	01.08.2026	–	14.10.2026
Vorbereitung der Vergabe (Lph 6):	15.10.2026	–	18.12.2026
Fertigstellung der Vergabeunterlagen (Lph 6):	18.12.2026		
Nachfolgende Leistungen (Lph 7 – 8):	entsprechend	Projektverlauf	und in Abstimmung mit dem AG