

Baustellenprotokoll

Erschließung Zincoli-Gelände in Stolberg

Adresse: Mauerstraße 42–44
52223 Stolberg (Rheinland)

Auftraggeber: Kupferstadt Stolberg
Projektnr: 2024-10-12

Ausstelldatum: 30.07.2026

Wetter: 23°C wolzig, 4,04 km/h Windstill, 36%
Luftfeuchtigkeit

Datum: 21.07.2026
Uhrzeit: 18:22



Ansicht Mitte des Gebietes mit Zincoli-Kamin
sowie Beton und Stahlbetonplatten

Beton und Stahlbeton entsprechend der
Positionen brechen und wieder einbauen



Zufahrt DLZ-Gelände bleibt erhalten



Zufahrt DLZ Gelände und Zufahrt Autohändler bleiben erhalten, Grünflächen werden gerodet und Schotterflächen werden umgelagert



Grünflächen werden gerodet



Ansicht Mitte des Erschließungsgebietes mit Stahlbeton (Stelconplatten)

Stahlbeton (Stelconplatten) werden entsprechend der Positionen gebrochen und wieder eingebaut



Rodungsflächen und freiliegende
Wurzelstubben



Mitte Erschließungsgebiet, siehe vorherige
Bilder



Vereinzelte Hölzer aus vorangegangenen
Rodungsarbeiten



21.07.2026 18:32:02



Abzubrechende Trafostation



Ausstattung Trafostation, zu entsorgen



Gleisanlage



Bituminöse Befestigungen, die durch das Gebiet verlaufen. Gemäß LV-Positionen zu brechen und wieder einzubauen



Baumischabfälle und Siedlungsabfälle zu entsorgen



Weitere Stahlbetonplatten, entsprechend LV-Positionen zu brechen und wiedereinzubauen