

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Dienstag, 3. Februar 2026

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Baustellenvorbereitung / Baustelleneinrichtung										
Baustellenvorbereitung										
01.10.2026	26.02.2027	Forderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes	Unsachgemäßes Arbeiten wegen Unkenntniss	Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Montageanweisungen erstellen Unterweisung der Beschäftigten mit den Inhalt: Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsanweisungen und Baustellenordnung usw.	Die Unterlagen sind dem SiGe-Koordinator vor Arbeitsbeginn vorzulegen			GM A 001 GM A 002 GM A 004	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
01.10.2026	26.02.2027	Informationsbeschaffung	Baugrundverhältnisse	Bodenkennwerte anfordern/ beachten				GM A 001 GM C 469	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Brandschutz	Brandschutzordnung aufstellen Feuerwehr informieren (z.B.Firewehrpläne) Flucht- und Rettungspläne erstellen	Flucht- und Rettungswegpläne aushängen				GM A 021 Brandschutz	
			Erleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas, ...)	Leitungen orten Leitungen sichern Leitungsauskünfte beim EVU bzw. Bauherrn einholen				GM C 472	BGR 500 Kap. Betreiben von Erdbaumaschinen DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	
			Lärmemission	Einsatz lärmarmer Arbeitsverfahren					GM A 030 Lärm auf Baustellen und in Werkstätten/ -hallen VERORDNUNG LärmVibrationsArbSchV Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung	
			Verkehr im Umfeld der Baustelle	Geschwindigkeitsbegrenzung im Baustellenbereich: 10 km/h Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrszeichenplan				GM A 008	TRegeln ASR A5.2 Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr - Straßenbaustellen TRegeln RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen VERORDNUNG StVO Straßenverkehrs-Ordnung	
			Kampfmittel	Auskünfte zu Kampfmittel und baubegleitende Kampfmittelsondierung				GM C 322 VVBO zur LBO 16.22	VERORDNUNG GefStoffV Gefahrstoffverordnung VVBO zur LBO 16.22 Kampfmittelfreiheit	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Dienstag, 3. Februar 2026

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Baustellenvorbereitung / Baustelleneinrichtung										
Baustelleneinrichtung										
01.10.2026	26.02.2027	gemeinnützige Einrichtungen	Gefahrenbereich: Baustelle	Bauzaun an öffentlich zugänglichen Bereichen Türen und Tore als Zugänge zum Baustellenbereich	Merkblatt 22 "Baustellensicherung durch offenen Bauzaun" beachten.		S05	GM A 008 GM A 026	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Elektro-Baustromverteiler	Verantwortlichkeit festlegen. Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in den erforderlichen Zeitabständen zu überprüfen.	arbeitstäglche Prüfung der FI-Schutzschalter durch Nutzer	B01		GM B 171	DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	
			Entsorgung	Abwasser in öffentlichen Schmutzwasserkanal organisierte Abfallwirtschaft	Abfallmaterial ist umgehend aus den Arbeitsbereichen zu entfernen und fachtechnisch zu entsorgen.	B16		GM D 503		
			Lichtverhältnisse im Freien	Baustellenbeleuchtung, wenn Tageslicht nicht ausreicht		B10		GM A 024	VERORDNUNG ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten	
			Sozialeinrichtungen	Sanitäranlagen	Beschäftigte I Toiletten/Urinale I Waschbecken bis 10 1 1 bis 25 2 1 je +25 +1 +1 Toilettenzellen auch immer im Bereich der Arbeitsstelle vorhalten, Fußweg maximal 100m. Beheizbar in den Wintermonaten.	B04		ASR A 4.1 GM A 025	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten VERORDNUNG ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten	
			Verkehr auf der Baustelle	Baustrassen, mindestens 3,50m breit Sicherheitsabstände von Fahrzeugen, Baumaschinen oder Baugeräten bei nicht verbauten Baugruben und Gräben mit Böschungen Geschwindigkeitsbegrenzung: 10 km/h				GM A 026	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Versorgung	Strom - vom Netz, mobile Stromerzeuger Wasser - vom Netz				GM B 171 GM B 173	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten DGUV Vorschrift 79 (BGV D34) Verwendung von Flüssiggas	
01.10.2026	26.02.2027	betriebliche Einrichtungen	alle Baugeräte	Betriebsmittelprüfung Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)				GM B 171 GM B 172 GM B 266 GM B 274	DGUV Regel 100-500 (BGR 500) Betreiben von Arbeitsmittel DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	
			Erste-Hilfe-Organisation	ausgebildete Ersthelfer Erste-Hilfe-Einrichtung: Melde-Einrichtung (Telefon u.a.) Verbandskasten C Aushang "Erste Hilfe"	Ab 20 Beschäftigten muß eine Krankentrage auf der Baustelle vorhanden sein. Ab 50 Beschäftigten auf der Baustelle ist ein Sanitätsraum erforderlich.			GM A 004	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention VERORDNUNG ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten	
			Witterungseinflüsse (Regen, Kälte, Schnee, usw.	Tagesunterkünfte (Pausenräume)	Baucontainer/-wagen (siehe VOB/C)			GM A 025	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention	
01.10.2026	26.02.2027	Verkehrswege (allgemein)	Stolpern, Rutschen, Stürzen	arbeitstägliches Entsorgen von Bauabfällen und Beräumen von anderen Gegenständen ausreichend beleuchtet und breit				GM A 022 GM A 026	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Dienstag, 3. Februar 2026

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Baustellenvorbereitung / Baustelleneinrichtung										
allgemeiner Baustellenbetrieb										
01.10.2026	26.02.2027	Verkehrswege und Arbeitsbereiche	Gefahrenbereiche, Regenereignisse mit der Gefahr von Überschwemmungen	Einstellen der Arbeiten bei Regenereignissen mit der Gefahr von Überschwemmungen					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Dienstag, 3. Februar 2026

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Instandsetzungsarbeiten										
Erdarbeiten										
01.10.2026	26.02.2027	Kampfmittel: baubegleitende Kampfmittelsondierung	Explosion von Kampfmitteln	Anweisungen des Kampfmittelbeseitigungssdienst beachten Arbeiten nur mit Genehmigung Arbeiten nur mit Kampfmittelfreigabe Ausführung von einer qualifizierten Firma				GM C 322	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
01.10.2026	26.02.2027	Ausbau des Bachbettes und Anlage der Schutzelemente	Abstieg in tiefe Gräben	Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugänge Treppen oder Leitern zu benutzen.				GM A 026		
			Einbruch der Böschung, Absturz	Absperrung, Sicherung des lastenfreien Schutzstreifens (60cm) Bei Gräben über 1,75m Tiefe einen Grabenverbau herstellen Bei unverbauten Gräben bis 1,75m Tiefe muß der mehr als 1,25 m über der Sohle liegende Bereich der Grabenwand entweder unter = 45° abgeböschst oder mittels Teilverbau gesichert werden				GM B 100 GM C 469 GM C 470	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	kein Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich Sichtkontakt mit Maschinenführer halten				TBG D1-TBG	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gesundheitsgefährdung durch Verdichtungsgeräte	Gehörschutz im Umfeld der Baumaschine tragen Grenzwert 85 dB(A) Vibrationsarme Baumaschine einsetzen Begrenzung der Arbeitszeit				GM D 501 GM E 609		
			Transport schwerer Lasten	Hebeeinrichtungen und Transporthilfsmittel (z.B. Schubkarre) Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtung an Erdbaumaschinen, z.B. Rohrgreifer				GM B 161 GM D 506	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
01.10.2026	26.02.2027	Auffüllungen, Arbeitsräume, Unterbau	Erdbaumaschinen	Betriebsmittelprüfung Sicherheitseinrichtungen an Erdbaumaschinen Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)				GM B 172	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten GM B 181 Bagger GM B 182 Lader Muldenfahrzeuge Planiergeräte	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	Sichtkontakt mit Maschinenführer					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
01.10.2026	26.02.2027	Bagger- und Ausschachtungsarbeiten	Baugruben: Absturz	Absperrung, Sicherung des lastenfreien Schutzstreifens (60cm) Böschungswinkel einhalten	Die Böschungswinkel nach Bodengutachten sind einzuhalten. Zum Kenntlichmachen des lastenfreien Streifens am Böschungsrand soll mindestens eine Kette im Bereich der Böschungskanten aufgehängt werden.			GM B 189 GM C 469	DGUV Information 204-006 (BGI/GUV-I 503) Anleitung zur ersten Hilfe DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Erdbaumaschinen	Betriebsmittelprüfung Sicherheitseinrichtungen an Erdbaumaschinen Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)					DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten GM B 181 Bagger GM B 182 Lader Muldenfahrzeuge Planiergeräte	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	Absperrung Einweiser bzw. Sicherungsposten Sichtkontakt mit Maschinenführer				GM A 069	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Zugang in die Baugrube	Behelfstreppen Rampe			S204	GM A 026		

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Dienstag, 3. Februar 2026

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Instandsetzungsarbeiten										
Abbruch- und Rückbauarbeiten										
01.10.2026	26.02.2027									
01.10.2026	26.02.2027	Baggerabbruch	arbeitsbedingte Gefährdung unbeteiligter Personen						DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Erdbaumaschinen						DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten GM B 181 Bagger GM B 182 Lader Muldenfahrzeuge Planiergeräte	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen						DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
01.10.2026	26.02.2027	Abbruch von Hand/Demontage	Persönliche Schutzausrüstung	Persönliche Schutzausrüstung	Einzelne Abbruchschritte sorgfältig planen und festlegen Geeignete Gerüste, Maschinen und Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Staubarme Abbruchverfahren anwenden, wenn dies nicht möglich ist, Staubentwicklung mit Wasser einschränken bzw. Atemschutzgeräte benutzen, z. B. Filtermasken mindestens mit P2-Filter.				DGUV Regel 112-190 (BGR/GUV-R 190) Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Benutzung von Fuß- und Beinschutz DGUV Regel 112-192 (BGR 192) Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz DGUV Regel 112-193 (BGR 193) Benutzung von Kopfschutz DGUV Regel 112-194 (BGR/GUV-R 194) Regeln für den Einsatz von Gehörschützern DGUV Regel 112-198 (BGR/GUV-R 198) Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz	
			Hangeführte Maschinen	geprüfte Maschinen				GM B 202 GM B 206	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Dienstag, 3. Februar 2026

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Instandsetzungsarbeiten										
Fällarbeiten und Rodung										
01.10.2026	31.10.2026									
01.10.2026	31.10.2026	Bäume fällen	arbeitsbedingte Gefährdung unbeteiligter Personen	Absperrung, Sicherung				GM B 100	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	kein Aufenthalt von Personen im Schwenkbereich Sichtkontakt mit Maschinenführer halten				GM B 181	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Handgeführt Maschinen	nur befähigte Mitarbeiter Arbeiten ausführen lassen				GM A 001 GM B 259	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
01.10.2026	31.10.2026	Wurzelstöcke roden	Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	kein Aufenthalt von Personen im Schwenkbereich Sichtkontakt mit Maschinenführer halten					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Sturzgefährdung Wurzelgrube	Absperrung um tiefe Gruben sofortige Verfüllung tiefer Wurzelgruben					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	