Neubau Bürgerhaus/Sportlerheim Sötenich - Bauzeitenplan Hochbau

Hauptplan

09.11.2026 — Gemeindeverwaltung Kall — Lindschulte Planungsgesellschaft mbH

Nr.	Nachfolger	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger
	5.BA Außenanlagen Zufahrt & Gebäude					
1	3; 2	Verzögerung Beginn Außenanlagen	31.08.2026	55t	13.11.2026	n.s.
2	3; 6	Außenanlagen Pflaster bis Gebäudekante	16.11.2026	25t	18.12.2026	1
3	n.s.; n.s.; n.s.	Außenanlagen Zufahrt & Gebäude + Carport	04.01.2027	2m	02.03.2027	n.s.; n.s.; n.s.; 1; 2
4		Mangelbeseitigung Fenster muss abgeschlossen sein	14.12.2026		14.12.2026	34
	Gerüst für Fassadenbau					
5		Abbau Treppenturm Dachzugang	20.01.2027		20.01.2027	15; n.s.
	Eternit-Fassade					
6		Restarbeiten Fassade Gebäudefront untere Platte	04.01.2027	5t	08.01.2027	n.s.; 2
	Mobile Trennwand Veranstaltungsraum					
7		Montage mobile Trennwand	25.01.2027	1t	25.01.2027	n.s. 20t; 19; 28
	Elektroinstallationen					
8	16 AA	Feininstallation	14.12.2026	10t	08.01.2027	n.s.; n.s.; n.s.; n.s.; 18; 20
9	19	Montage Leuchten etc. Saaldecke	23.11.2026	10t	04.12.2026	23 AA
	Sanitärinstallationen					
10		Feininstallation	30.11.2026	5t	04.12.2026	n.s.; n.s.; n.s.; 20
11	38	Abschluss: Wasser aufdrehen	01.02.2027		01.02.2027	
	Lüftungsinstallationen					
12	23; 13	Lüftungskanäle Saal wieder montieren + Isolierung	16.11.2026	5t	20.11.2026	22
13	15	Montage Auslässe Saal "Hand in Hand" mit Trockenbau	23.11.2026	10t	04.12.2026	12; 23 AA
14	15	Endmontage Abdeckungen Saal	04.01.2027	2t	05.01.2027	31
15	5	Inbetriebnahme; Abnahmen	06.01.2027	10t	19.01.2027	13; n.s.; 14
	MSR					
16		Feininstallation	14.12.2026	10t	08.01.2027	8 AA
	Bodenbelagsarbeiten					
17	20	Verzögerung Feuchtemessung Estrich	21.09.2026	40t	13.11.2026	
18	8; 19; 26; 33	Bodenbelag Bürgerhaus (Nebenräume)	30.11.2026	10t	11.12.2026	n.s.; 20
19	27; 28; 7	Bodenbelag Versammlungssaal BH	04.01.2027	5t	08.01.2027	23; 18; 9; 31
20	8; 18; 10; 25; 32	Bodenbelag Sportlerheim	16.11.2026	10t	27.11.2026	n.s.; 17
	Abhangdecken & Trennwände.Abhangdecken					
21	22	Unterbrechung Techn. Klärung Bohrungen Spannbetondecke	12.05.2026	123t	03.11.2026	
22	12	Korrektur Abhängungen und Verschließen falscher Bohrungen	04.11.2026	8t	13.11.2026	21
23	19; 31; 13 AA; 9 AA	GK-Abhangdecke Veranstaltungsraum schließen	23.11.2026	15t	11.12.2026	12
	WC-Trennwände					
24		Montage WC-Trennwände	09.11.2026	5t	13.11.2026	n.s. 55t
	Innentüren (Holz).Innentüren					
25	34	Einbau Türblätter SH	30.11.2026	2t	01.12.2026	n.s.; n.s.; n.s.; 20
26	35	Einbau Türblätter BH	14.12.2026	2t	15.12.2026	18
	Schreinerarbeiten Innenausbau					
27		Einbau Türzargen Holz Saal	11.01.2027	5t	15.01.2027	19
28	29; 7	Montage Wandbekleidung	11.01.2027	10t	22.01.2027	19
29	36	Einbau Türblätter Holz Saal	25.01.2027	1t	25.01.2027	28
	Malerarbeiten					
30		Überholungsanstrich Technikraum + Anstrich Boden	14.12.2026	5t	18.12.2026	33 AA
31	14; 19	Streichen Abhangdecke Saal BH	14.12.2026	5t	18.12.2026	23
32	34	Restarbeiten Maler SH	30.11.2026	5t	04.12.2026	n.s.; n.s.; 20
33	30 AA; 35	Restarbeiten Maler BH	14.12.2026	5t	18.12.2026	18
	Bauendreinigung					
34	37; n.s.; 4; 40	Bauendreinigung Sportlerheim	04.01.2027	5t	08.01.2027	25; 32
35	39	Bauendreinigung Bürgerhaus	04.01.2027	5t	08.01.2027	26; 33
36	n.s.; 39 EE	Bauendreinigung Saal	26.01.2027	3t	28.01.2027	29
	Schließanlage					
37		Einbau Schließanlage	14.12.2026		14.12.2026	34
	Restarb., Abnahmen, Inbetriebnahme					
38		Leitungen spülen	01.02.2027	32t	16.03.2027	11; n.s. EE; n.s. EE
39		Verzögerung Inbetriebnahme Bürgerhaus (Spannbetondecke)	11.01.2027	14t	28.01.2027	35; 36 EE
40		Verzögerung Inbetriebnahme Sportlerheim (Außenanlagen)	14.12.2026	47t	02.03.2027	34; n.s. AE

