Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**Leistungsphasen nach HOAI**	**506 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Mit 06.10.27**		
2	**LPH5 - Ausführungsplanung**	**193 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 03.07.26**		
3	Objektplanung	183 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.06.26		MSA
4	TGA	178 Tage	Mon 22.09.25	Fre 19.06.26	3AA+5 Tage	
5	Zuarbeit Statik + Bauphysik	178 Tage	Mon 22.09.25	Fre 19.06.26	3AA+5 Tage	Fachplaner
6	Freigabe LP 5	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26	3	AG
7	**LPH6 - Vorbereitung der Vergabe**	**100 Tage**	**Die 03.03.26**	**Die 28.07.26**		
8	Vorbereitung der Vergabe Objektplanung + TGA	100 Tage	Die 03.03.26	Die 28.07.26		MSA
9	Vorbereitung der Vergabe AG	10 Tage	Die 31.03.26	Mit 15.04.26	8AA+20 Tage	AG
10	**Osterferien 2026**	**8 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 10.04.26**		
11	Angebotsfrist	30 Tage	Don 16.04.26	Mon 01.06.26	9	
12	**LPH 7- Mitwirkung bei der Vergabe**	**47 Tage**	**Die 02.06.26**	**Don 06.08.26**	11	
13	Submission Paket	1 Tag	Die 02.06.26	Die 02.06.26	11	AG
14	rechn. Prüfung Angebote AG	5 Tage	Mit 03.06.26	Mit 10.06.26	13	AG
15	Nachfordern von Vergabeunterlagen	5 Tage	Don 11.06.26	Mit 17.06.26	14	AG
16	Fachtech. Prüfung/Vergabevorschlag Planer	5 Tage	Don 18.06.26	Mit 24.06.26	15	MSA
17	Auftrag vorbereiten, Mitzeichnung (Vorlage), Einspruchsfrist	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	16	AG
18	Beauftragung Gewerke	1 Tag	Don 09.07.26	Don 09.07.26	17	AG
19	Vorlaufzeit 1. Gewerk (BE)	20 Tage	Fre 10.07.26	Don 06.08.26	18	
20	**LPH 8 - Objektüberwachung (Ausführung vor Ort)**	**305 Tage**	**Fre 10.07.26**	**Don 30.09.27**		
21	Bauabschnitt A	309 Tage	Fre 10.07.26	Mit 06.10.27		
22	Baustellen - und Sicherheitseinrichtungen (000)	5 Tage	Fre 10.07.26	Don 16.07.26		
23	**Sommerferien 2026**	**32 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Die 01.09.26**		
24	Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten (084)	20 Tage	Fre 17.07.26	Don 13.08.26	22	
25	Erdarbeiten + Rohbauarbeiten (002+012+013+018) - Streifenfundamente + Bodenplatte + Mauerwerksarbeiten	60 Tage	Mit 16.09.26	Die 08.12.26	24EA+10 Tage	
26	**Herbstferien 2026**	**10 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 30.10.26**		
27	Gerüstarbeiten außen (001)	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	25EA-5 Tage	
28	Stahlbauarbeiten (017) - Stahlstützen Neuer Eingangsbereich und Stahlträger-Unterzüge	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26	25AA+40 Tage	
29	Zimmer- und Holzbauarbeiten (016)	10 Tage	Mit 02.12.26	Die 15.12.26	28EA+5 Tage	
30	Dachdeckungsarbeiten (020)	15 Tage	Mit 16.12.26	Die 19.01.27	29	
31	Fenster, Außentüren + Rolladenarbeiten (026 + 030)	40 Tage	Fre 22.01.27	Don 18.03.27		
32	VHF (038)	10 Tage	Fre 12.03.27	Don 25.03.27	31EA-5 Tage	
33	Trockenbauarbeiten (039) (Trockenbauwände 1-seitig + Abstellung 2. Seite)	10 Tage	Fre 05.03.27	Don 18.03.27	31EA-10 Tage	
34	Rohinstallation TGA	30 Tage	Don 18.03.27	Fre 30.04.27	33EA-1 Tag	
35	Putz - und Stuckarbeiten (023)	10 Tage	Fre 19.03.27	Mon 05.04.27	31	
36	**Osterferien 2027**	**8 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 02.04.27**		
37	Demontage Gerüst außen (001)	5 Tage	Die 06.04.27	Mon 12.04.27	32EA+5 Tage	
38	Trockenbauarbeiten (039) (Trockenbauwände 2. Seite + Spachteln)	10 Tage	Mon 26.04.27	Mon 10.05.27	34EA-5 Tage	
39	Estricharbeiten inkl. Trocknungszeit (025)	15 Tage	Die 11.05.27	Mit 02.06.27	38	
40	Trockenbauarbeiten (039) (Abhangdecken)	10 Tage	Don 03.06.27	Mit 16.06.27	39	
41	Tischlerarbeiten (027) (Stahlzargen)	10 Tage	Don 03.06.27	Mit 16.06.27	39	
42	Bodenbelagsarbeiten (036)	15 Tage	Don 17.06.27	Mit 07.07.27	40	
43	Maler und Lackierarbeiten (034)	15 Tage	Don 08.07.27	Mit 28.07.27	42	
44	Feinmontage TGA	15 Tage	Don 08.07.27	Mit 28.07.27	42	
45	**Sommerferien 2027**	**32 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Die 31.08.27**		
46	Tischlerarbeiten (027) (Einbau Türblätter + Wandabsorber+Möbel)	20 Tage	Don 22.07.27	Mit 18.08.27	43EA-5 Tage	
47	Trockenbauarbeiten (039) (Deckensegel)	10 Tage	Don 22.07.27	Mit 04.08.27	43EA-5 Tage	
48	Metallbauarbeiten (031) (Alu-Innentüren)	5 Tage	Don 22.07.27	Mit 28.07.27	46AA	
49	Beschlagarbeiten (029)	5 Tage	Don 05.08.27	Mit 11.08.27	46EA-10 Tage	
50	Baureinigungsarbeiten (033)	5 Tage	Don 19.08.27	Mit 25.08.27	46	
51	Teilabnahmen + Mängelbeseitigung	40 Tage	Don 29.07.27	Mit 22.09.27	43	
52	Demontage Baustelleneinrichtung (000) + ggf. Gelände wiederherstellen	10 Tage	Don 23.09.27	Mit 06.10.27	51	
53	Bauabschnitt B	305 Tage	Fre 10.07.26	Don 30.09.27		
54	Baustellen - und Sicherheitseinrichtungen (000) + Interimscontainer (Sanitär)	5 Tage	Fre 10.07.26	Don 16.07.26		
55	**Sommerferien 2026**	**32 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Die 01.09.26**		
56	Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten (084)	20 Tage	Fre 17.07.26	Don 13.08.26	54	
57	Erdarbeiten + Rohbauarbeiten (002+012+013+018) - Streifenfundamente + Bodenplatte + Mauerwerksarbeiten	60 Tage	Mit 16.09.26	Die 08.12.26	56EA+10 Tage	
58	**Herbstferien 2026 (TGA-Leistungen 1.OG)**	**10 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 30.10.26**		
59	Gerüstarbeiten (001)	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	57EA-5 Tage	
60	Stahlbauarbeiten (017) - Stahlträger-Unterzüge	5 Tage	Mit 11.11.26	Die 17.11.26	57AA+40 Tage	
61	Fenster und Außentür	10 Tage	Fre 22.01.27	Don 04.02.27		
62	Trockenbauarbeiten (039) (Trockenbauwände bzw. Vorwände 1-seitig + Abstellung 2. Seite)	10 Tage	Fre 19.02.27	Don 04.03.27		
63	Rohinstallation TGA	30 Tage	Fre 05.03.27	Mon 19.04.27	62	
64	Putz - und Stuckarbeiten (023)	10 Tage	Mon 15.03.27	Die 30.03.27	61	
65	**Osterferien 2027**	**8 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 02.04.27**		
66	Demontage Gerüst außen (001)	5 Tage	Die 06.04.27	Mon 12.04.27	64EA+4 Tage	
67	Trockenbauarbeiten (039) (Trockenbauwände 2. Seite bzw. Vorwände + Spachteln)	10 Tage	Don 13.04.27	Mon 26.04.27	63EA-5 Tage	
68	Estricharbeiten inkl. Trocknungszeit (025)	15 Tage	Die 27.04.27	Mit 19.05.27	67	
69	Fliesen - und Plattenarbeiten (024) (Wände + Böden)	20 Tage	Mit 12.05.27	Don 10.06.27	68EA-5 Tage	
70	Tischlerarbeiten (027) (Stahlzargen)	5 Tage	Fre 28.05.27	Don 03.06.27	69EA-10 Tage	
71	Trockenbauarbeiten (039) (Abhangdecken)	10 Tage	Fre 11.06.27	Don 24.06.27	69	
72	Maler und Lackierarbeiten (034)	10 Tage	Fre 25.06.27	Don 08.07.27	71	
73	Feinmontage TGA	10 Tage	Fre 25.06.27	Don 08.07.27	71	
74	Trockenbauarbeiten (039) (WC-Trennwände)	5 Tage	Fre 09.07.27	Don 15.07.27	72	
75	**Sommerferien 2027**	**32 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Die 31.08.27**		
76	Tischlerarbeiten (027) (Einbau Türblätter)	2 Tage	Mit 21.07.27	Don 22.07.27		
77	Metallbauarbeiten (031) (Alu-Innentüren)	2 Tage	Mit 21.07.27	Don 22.07.27	76AA	
78	Beschlagarbeiten (029)	2 Tage	Mit 04.08.27	Don 05.08.27		
79	Baureinigungsarbeiten (033)	2 Tage	Mit 18.08.27	Don 19.08.27		
80	Schlussabnahmen + Mängelbeseitigung	20 Tage	Fre 20.08.27	Don 16.09.27	79	
81	Demontage Baustelleneinrichtung (000) + Demontage Interimscontainer (Sanitär) + ggf. Gelände wiederherstellen	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	80	
82	Bauabschnitt C	213 Tage	Fre 16.10.26	Die 31.08.27		
83	**Herbstferien 2026**	**10 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 30.10.26**		
84	Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten (084)	5 Tage	Fre 16.10.26	Don 22.10.26		
85	Erdarbeiten + Rohbauarbeiten (002+012+013+018)	6 Tage	Don 22.10.26	Don 29.10.26	84EA-1 Tag	
86	provisorischen Boden erstellen	2 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.10.26	85EA-1 Tag	
87	**Sommerferien 2027**	**32 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Die 31.08.27**		
88	provisorischen Boden entfernen	2 Tage	Mon 19.07.27	Die 20.07.27		
89	Erdarbeiten + Rohbauarbeiten (002+012+013+018)	3 Tage	Mit 21.07.27	Fre 23.07.27	88	
90	Stahlbauarbeiten (017) - Stahlträger-Unterzüge	2 Tage	Mon 26.07.27	Die 27.07.27	89	
91	Fenster (026)	2 Tage	Mit 28.07.27	Don 29.07.27	90	
92	Putz - und Stuckarbeiten (023)	4 Tage	Fre 30.07.27	Mit 04.08.27	91	
93	Rohinstallation TGA	2 Tage	Don 05.08.27	Fre 06.08.27	92	
94	Estricharbeiten inkl. Trocknungszeit (025)	6 Tage	Mon 09.08.27	Mon 16.08.27	93	
95	Fliesen - und Plattenarbeiten (024) (Wände + Böden)	3 Tage	Die 17.08.27	Don 19.08.27	94	
96	Trockenbauarbeiten (039) (Abhangdecken)	2 Tage	Fre 20.08.27	Mon 23.08.27	95	
97	Maler und Lackierarbeiten (034)	3 Tage	Die 24.08.27	Don 26.08.27	96	
98	Feinmontage TGA	2 Tage	Die 24.08.27	Mit 25.08.27	96	
99	Metallbauarbeiten (031) (Alu-Innentüren)	2 Tage	Fre 20.08.27	Mon 23.08.27	95	
100	Beschlagarbeiten (029)	1 Tag	Die 24.08.27	Die 24.08.27	99	
101	Baureinigungsarbeiten (033)	2 Tage	Mit 25.08.27	Don 26.08.27	100	
102	Schlussabnahmen + Mängelbeseitigung	3 Tage	Fre 27.08.27	Die 31.08.27	101	
103						
104	**Fertigstellung**	**0 Tage**	**Don 30.09.27**	**Don 30.09.27**