WVER

Nr.	Vorgang	Beginn	Ende	Dauer	Verant...
01	**WVER**	**27.07.20**	**06.07.28**	**2004 T**	
02	**20I117 KA Bettendorf MSE**	**11.01.27**	**06.07.28**	**385 T**	
03	Vertrag	11.01.27	06.07.28	385 T	
04	Vertragsfrist Bauzeit	11.01.27	06.07.28	385 T	LV 1+2
05	Bauanlaufbesprechung LV 1	11.01.27	11.01.27	1 T	Alle
06	Bauanlaufbesprechung LV 2	11.01.27	11.01.27	1 T	Alle
07	Interne Abnahme	15.06.28	15.06.28	0 T	WVER
08	VOB Abnahme	30.06.28	30.06.28	0 T	Alle
09	Ausführungsplanung	11.01.27	09.04.27	65 T	
10	Ausführungsunterlagen LV 2	11.01.27	19.03.27	50 T	LV 2
11	Prüfung und Freigabe	29.03.27	09.04.27	10 T	WVER
12	Lieferzeiten	08.02.27	26.11.27	209 T	
13	Maschinen- und EMSR-Technik LV 2	08.02.27	26.11.27	209 T	LV 2
14	Mobile ZF	19.07.27	25.02.28	157 T	
15	Aufbau und IBN	19.07.27	23.07.27	5 T	
16	Mobile ZF	26.07.27	04.02.28	137 T	LV 2
17	Abbau	21.02.28	25.02.28	5 T	
18	De- und Montagearbeiten	26.07.27	11.02.28	142 T	
19	Demontage Maschinen, Rohrleitungen, Armaturen	26.07.27	20.08.27	20 T	LV 2
20	Demontage EMSR	26.07.27	30.07.27	20 T	LV 2
20-1	Demontage EMSR	26.07.27	30.07.27	5 T	
20-2	Demontage EMSR	16.08.27	03.09.27	15 T	
21	Bautechnik MID-Schacht	02.08.27	27.08.27	20 T	LV 1
22	M-Technik MID-Schacht	16.08.27	18.08.27	3 T	LV 2
23	Abbrucharbeiten	02.08.27	20.08.27	15 T	LV 1
24	Tiefbauarbeiten	23.08.27	03.09.27	10 T	LV 1
25	Betonplatte MSE und Außenbereich + Fundamente	06.09.27	08.10.27	25 T	LV 1
26	Montage Pumpe, Mazerator und Rohrleitungen	27.09.27	05.11.27	29 T	LV 2
27	Montage Schlammstapelbehälter, Zentrifuge, Kran	25.10.27	29.11.27	25 T	LV 2
28	Aufbau Schaltanlage, Kabeltrassierung, TGA	06.09.27	07.01.28	87 T	LV 2
29	I/O-Check	10.01.28	14.01.28	5 T	LV 2
30	Einbindung PLS + Datenpunkttest	10.01.28	28.01.28	15 T	LV 1 +...
31	Inbetriebnahme + Probebetrieb	24.01.28	04.02.28	10 T	LV 2
32	Prüfung gemäß §15 BetrSichV	07.02.28	11.02.28	5 T	WVER
33	Bestandsdokumentation	20.03.28	31.03.28	10 T	
34	Vorlage prüffähige Bestandsdokumentation	20.03.28	20.03.28	0 T	LV 1+2
35	Prüfung Bestandsdokumentation	20.03.28	31.03.28	10 T	WVER
36	**Sonstiges 1**	**29.07.19**	**25.10.27**	**2071 T**	
37	**Alt**	**18.01.17**	**11.08.25**	**2135 T**	

