Rahmenterminplan

	2026																								2027																							
Benennung	KW29	KW30	KW31	KW32	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	KW7	KW8	KW9	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24
Erneuerung Energieversorgung auf der Kläranlage Eschweiler																																																
BHKW Los1 mit Gasvorreinigung, Kälteanlage, Gebläse Los 2																																																
Angebotsphase																																																
Submission der Angebote																																																
Auswertung der Angebote																																																
Vergabe der Leistungen durch den Bauherrn																																																
Bestellungen Motor/Generator																																																
Werkplanung																																																
Prüfung Werkplanung																																																
Vorfertigung Werk/ Werksprobelauf																																																
Lieferung/ Montage/ Inbetriebnahme/ Probebetrieb																																																
Erd- und Fundamentarbeiten Los 3																																																
Planung unnd LV-Erstellung Fundamente/Erdarbeiten																																																
Prüfung WVER/ Korrekturen																																																
Angebotsphase																																																
Submission der Angebote																																																
Auswertung der Angebote																																																
Vergabe der Leistungen durch den Bauherrn																																																
Erdarbeiten und Fundamente																																																
Erdarbeiten Außenbereich, Rohrleitungsbau																																																